

GRUPA I REDNI BROJ	AKTIVNOST	nadležnost/nositelj aktivnosti	POČETNI DATUM	ZAVRŠNI DATUM	2025												2026												2027												2028												2029												2030												2031												2032																																																																																																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																				
0	PROJEKT UKUPNO		1.1.25.	17.2.32.																																																																																																																																																																																																
1	IMENOVANJE VODITELJA PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja	1.1.25.	6.1.25.																																																																																																																																																																																																
2	IZRADA PROJEKTOG ZADATAKA ZA NABAVU IDEJNOG PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja	27.12.24.	26.1.25.																																																																																																																																																																																																
3	NABAVA PROJEKTANTA IP	Grad Split_Izgradnja	26.1.25.	30.2.25.																																																																																																																																																																																																
4	IZRADA PROJEKTA IDEJNOG RIJEŠENJA	Grad Split_Izgradnja/Projektant	25.7.25.	27.3.25.																																																																																																																																																																																																
5	POSTAVA ZAHTJEVA ZA IZVODENJE RJEŠENJA	Grad Split_Izgradnja/Projektant	27.7.25.	6.4.25.																																																																																																																																																																																																
6	MIŠLJENJE NZO	Ministarstva ZO	6.4.25.	5.7.25.																																																																																																																																																																																																
7	IZRADA OCJENE/STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIS	Grad Split_Izgradnja_Izdvođač	5.7.25.	5.7.25.																																																																																																																																																																																																
8	DOBIVANJE RIJEŠENJA	Ministarstva ZO	5.7.25.	5.7.25.																																																																																																																																																																																																
9	IZRADA IDEJNOG RJEŠ. ZA UVJETE JPT; KONSULTACIJE SA JPT	Grad Split_Izgradnja_Projektant	5.7.25.	3.9.25.																																																																																																																																																																																																
10	PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UVJETE JPT	Grad Split_Izgradnja_Projektant	19.9.25.	11.9.25.																																																																																																																																																																																																
11	OTVARANJE E. KONFERENCIJE	Grad Split_UO	11.9.25.	26.9.25.																																																																																																																																																																																																
12	IZDAVANJE UVJETA	Grad Split_UO/JPT	26.9.25.	11.10.25.																																																																																																																																																																																																
13	IZRADA IDEJNOG PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja/Projektant	11.10.25.	10.12.25.																																																																																																																																																																																																
14	IZRADA GEODETSKE PODLOGE SA POTVRDOM O PREDAJI NA KATASTR	Grad Split_Izgradnja/Projektant_Geodeta	5.8.25.	30.11.25.																																																																																																																																																																																																
15	UREĐIVANJE ODNOSA SA SUNKVESTITORIMA (VIK, HEP, HV ...)	Grad Split_Izgradnja/VIK, HEP, HOPS, HV	11.10.25.	20.12.25.																																																																																																																																																																																																
16	PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE	Grad Split_Izgradnja	10.12.25.	20.12.25.																																																																																																																																																																																																
17	UTVRĐIVANJE UREDNOSTI ZAHTJEVA I USKLADENOSTI SA PP	Grad Split_UO	20.12.25.	18.2.26.																																																																																																																																																																																																
18	UIVID U SPIS STRANAKA	Grad Split_UO	18.2.26.	25.3.26.																																																																																																																																																																																																
19	IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE	Grad Split_UO	25.3.26.	9.4.26.																																																																																																																																																																																																
20	ŽALBENI ROK	Grad Split_UO	9.4.26.	24.4.26.																																																																																																																																																																																																
21	RJEŠAVANJE 2° PO ŽALBI - IZVRŠNOST	Ministarstvo GIPU	24.4.26.	21.10.26.																																																																																																																																																																																																
22	TUŽBENI ROK	Ministarstvo GIPU	21.10.26.	20.11.26.																																																																																																																																																																																																
23	SUDBENI POSTUPAK 1°	Upravni sud	20.11.26.	5.11.27.																																																																																																																																																																																																
24	ŽALBENI ROK ZA VISOKI UPRAVNI SUD	Upravni sud	5.11.27.	5.12.27.																																																																																																																																																																																																
25	SUDBENI POSTUPAK VUS	Visoki upravni sud	5.12.27.	30.9.28.																																																																																																																																																																																																
26	IZVODENJE RJEŠENJA IZ VISOKI UPRAVNI SUD	Visoki upravni sud	30.9.28.	30.10.28.																																																																																																																																																																																																
27	IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA	Grad Split_Izgradnja/Projektant_Geodeta	15.9.28.	30.10.28.																																																																																																																																																																																																
28	POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA	Grad Split_UO	30.10.28.	9.12.28.																																																																																																																																																																																																
29	POTVRĐIVANJE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI PARCELACIJSKOG ELABORATA	Katastar	9.12.28.	23.1.29.																																																																																																																																																																																																
30	PROVEDBA NACRTA "A" - ČIJEPAJANJE - katastar	Katastar	2.7.29.	16.8.29.																																																																																																																																																																																																
31	ŽALBENI ROK	Katastar	16.8.29.	31.8.29.																																																																																																																																																																																																
32	RJEŠAVANJE 2° PO ŽALBI - IZVRŠNOST	DržavnaGeodetskaUprava	31.8.29.	28.1.30.																																																																																																																																																																																																
33	TUŽBENI ROK	DGU	28.1.30.	27.2.30.																																																																																																																																																																																																
34	SUDBENI POSTUPAK 1°	Upravni sud	27.2.30.	12.2.31.																																																																																																																																																																																																
35	ŽALBENI ROK VUS	Upravni sud	12.2.31.	14.3.31.																																																																																																																																																																																																
36	SUDBENI POSTUPAK VUS	Visoki upravni sud	14.3.31.	8.1.32.																																																																																																																																																																																																
37	PRIVOMOĆNOST ČIJEPAJANJE	Katastar	8.1.32.	7.2.32.																																																																																																																																																																																																
38	PROVEDBA NACRTA "B" - ČIJEPAJANJE - ZEM	Zemljišnik	7.2.32.	4.4.32.																																																																																																																																																																																																
39	OSIGURANJE ODNOSA: zahtjev Grada prema Zupanijskom UO	Zupanijski UO/Grad Split_Izgradnja	23.1.29.	9.3.29.																																																																																																																																																																																																
40	PROCIJENA SUDSKOG VJEŠTAKA	Zupanijski UO	9.3.29.	8.5.29.																																																																																																																																																																																																
41	PONUDA STRANKAMA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA	Grad Split_Izgradnja	8.5.29.	17.6.29.																																																																																																																																																																																																
42	UREĐIVANJE UGOVORNOG ODNOSA	Grad Split_Izgradnja	17.6.29.	15.9.29.																																																																																																																																																																																																
43	PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZVLAŠTENJE	Zupanijski UO/Grad Split_Izgradnja	17.6.29.	7.7.29.																																																																																																																																																																																																
44	ISPRIPA (1 BI VISE)	Zupanijski UO	7.7.29.	30.9.29.																																																																																																																																																																																																
45	DONOŠENJE RIJEŠENJA O IZVLAŠTENJU	Zupanijski UO	30.9.29.	30.10.29.																																																																																																																																																																																																
46	ŽALBENI ROK	Zupanijski UO	30.10.29.	14.11.29.																																																																																																																																																																																																
47	RJEŠAVANJE 2° PO ŽALBI - IZVRŠNOST	Ministarstvo uprave	14.11.29.	30.10.30.																																																																																																																																																																																																
48	STUPANJE U POSJED	Zupanijski UO	30.10.30.	29.11.30.																																																																																																																																																																																																
49	TUŽBENI ROK	Ministarstvo uprave	30.10.30.	29.11.30.																																																																																																																																																																																																
50	SUDBENI POSTUPAK 1°	Upravni sud	29.11.30.	25.9.31.																																																																																																																																																																																																
51	ŽALBENI ROK VUS	Upravni sud	25.9.31.	25.10.31.																																																																																																																																																																																																
52	SUDBENI POSTUPAK VUS	Visoki upravni sud	25.10.31.	20.8.32.																																																																																																																																																																																																
53	PRIVOMOĆNOST RIJEŠENJA O IZVLAŠTENJU	Zupanijski UO	20.8.32.	19.9.32.																																																																																																																																																																																																
54	PROVEDBA PARCELAČNE SPAJANJE U KATASTRU	Katastar	19.9.32.	3.11.32.																																																																																																																																																																																																
55	PROVEDBA GRADEVNE ČESTICE U ZEMLJIŠNIKU	Zemljišnik	3.11.32.	2.1.33.																																																																																																																																																																																																
56	PROJEKTI ZADATAK ZA NABAVU PROJEKTANTA GL. I IZV. PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja	31.8.29.	30.9.29.																																																																																																																																																																																																
57	NABAVA PROJEKTANTA	Grad Split_Izgradnja	30.9.29.	14.11.29.																																																																																																																																																																																																
58	IZRADA GLAVNOG PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja/Projektant	14.11.29.	12.2.30.																																																																																																																																																																																																
59	UREĐIVANJE ODNOSA SA SUNKVESTITORIMA (VIK, HEP, HV ...)	Grad Split_Izgradnja/VIK, HEP, HOPS, HV	14.12.29.	12.2.30.																																																																																																																																																																																																
60	PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA GRADEVINSKU DOZVOLU	Grad Split_Izgradnja	12.2.30.	27.2.30.																																																																																																																																																																																																
61	UTVRĐIVANJE UREDNOSTI ZAHTJEVA I USKLADENOSTI SA PP	Grad Split_UO	27.2.30.	13.4.30.																																																																																																																																																																																																
62	E. KONFERENCIJA ZA POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT	Grad Split_UO	13.4.30.	28.4.30.																																																																																																																																																																																																
63	UIVID U SPIS STRANAKA	Grad Split_UO	28.4.30.	18.5.30.																																																																																																																																																																																																
64	IZDAVANJE GRADEVINSKE DOZVOLE	Grad Split_UO	18.5.30.	28.5.30.																																																																																																																																																																																																
65	PRIVOMOĆNOST GRADEVINSKE DOZVOLE	Grad Split_UO	28.5.30.	15.6.30.																																																																																																																																																																																																
66	IZRADA IZVODENOG PROJEKTA	Grad Split_Izgradnja/Projektant	12.6.30.	12.7.30.																																																																																																																																																																																																
67	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - PRIPREMA DOKUMENTACIJE	Grad Split_Izgradnja	12.7.30.	22.7.30.																																																																																																																																																																																																
68	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - PRETHODNO SAVJETOVANJE	Grad Split_Izgradnja/Nabava	22.7.30.	6.8.30.																																																																																																																																																																																																
69	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - OBJAVA NABAVE I IZRAĐA PONUDA	Grad Split_Izgradnja/Nabava	6.8.30.	5.10.30.																																																																																																																																																																																																
70	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - EVALUACIJA PONUDA	Grad Split_Izgradnja/Nabava	5.10.30.	25.10.30.																																																																																																																																																																																																
71	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - ODLUKA O ODABIRU	Grad Split_Izgradnja/Nabava	25.10.30.	14.11.30.																																																																																																																																																																																																
72	NABAVA IZVOĐAČA RADOVA - UGOVOR I UVODENJE	Grad Split_Izgradnja/Nabava	14.11.30.	29.11.30.																																																																																																																																																																																																
73	NABAVA NADZORNOG INŽENJERA	Grad Split_Izgradnja/Nabava	31.8.30.	29.11.30.																																																																																																																																																																																																
74	UVODENJE IZVOĐAČA U POSAO - RADOVI ISKOPA	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	29.11.30.	29.3.31.																																																																																																																																																																																																
75	IZVOĐENJE RADOVA - INSTALCIJE	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	9.3.31.	17.6.31.																																																																																																																																																																																																
76	IZVOĐENJE RADOVA - ZASIPANJE ROVOVA	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	7.6.31.	6.8.31.																																																																																																																																																																																																
77	IZVOĐENJE RADOVA - GORNJI USTROJ	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	17.7.31.	15.10.31.																																																																																																																																																																																																
78	IZVOĐENJE RADOVA - GREJNA I HORTIKULTURA	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	15.10.31.	14.11.31.																																																																																																																																																																																																
79	IZVOĐENJE RADOVA - SIGNALIZACIJA	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	14.11.31.	4.12.31.																																																																																																																																																																																																
80	TEHNIČKI PREGLED I UPORABNA DOZVOLA	Grad Split_Izgradnja/UO	4.12.31.	18.1.32.																																																																																																																																																																																																
81	PRIMOPREDAJA	Grad Split_Izgradnja/Izdvođač	18.1.32.	17.2.32.																																																																																																																																																																																																